

4.2.2.2. Пожарная безопасность

В школе имеются план мероприятий по пожарной безопасности, план противопожарной защиты, имеется инструкция по пожарной безопасности, с учащимися и работниками школы проводятся регулярные эвакуационно-тренировочные мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, в план воспитательной работы включаются вопросы пожарной безопасности, проводятся инструктажи с фиксацией в журнале установленного образца Линолеум по ходу эвакуации заменён во всей школе.

Отделом надзорной деятельности Щекинского района постоянно выдаются предписания об устранении нарушений правил пожарной безопасности. После получения предписаний администрация школы оперативно подаёт заявки на выделения денежных средств для ликвидации недостатков.

Мониторинг пожарной безопасности

1.	Состояние внутренней электропроводки	Удовлетворительное, начаты работы на основании предписания Приокского Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №13-16/616 от 31.10.2013г. по замене части проводки.	Работы не завершены
	Наличие договора на обслуживание прямой связи (организация, дата, номер договора)	ООО «ПРЕСТИЖ-ИНТЕРНЕТ»	
2.	Противопожарные двери (электрощитовых, кладовых, лаборантских)	4+ 4 в детском саду	
	-установлены	1 в электрощитовой, 1 в кладовой	
.	- не установлены	2 (лаборантские)	
3	Межэтажные двери	14	Двери не соответствуют требованиям, необходимо установить 14 дверей на сумму 180 000руб.
4.	- не установлены	0	
	- установлены	14	

	- установлены и оборудованы доводчиками	10	
	Уплотнители	Отсутствуют	
5.	Пути эвакуации (стены и напольное покрытие (плитка, доски, линолеум))		
	-1 этаж	Линолеум, вододispersная краска	
	- 2 этаж	Линолеум, вододispersная краска	
6.	Пожарные краны	Не предусмотрены проектом	
7.	Огнезащитная обработка чердачных помещений	Чердачного помещения нет	
8.	Состояние АПС, журнал имеется	Имеется 164 извещателя	
9.	Наличие проектной документации на монтаж АПС	Отсутствует	Имеется акт монтажа пожарной сигнализации от 21.01.2008г.
10.	Наличие технического отчёта, замера изоляции электросетей	имеется ,2016г.,2018	
11.	План эвакуации	Имеется	соответствуют ГОСТ 2009
12.	Первичные средства пожаротушения	В наличии 17 огнетушителей в рабочем состоянии в школе В наличии 5 огнетушителей в рабочем состоянии в детском саду	
13.	Обучение ПТМ ответственных лиц	Да	

Результативность:

Критерии эффективности реализации плана	Результативность
	2018–2019 учебный год
Испытание пожарной лестницы	Не выполнено
Замена 14 дверей в школе	Не выполнено
Завершить ремонт электропроводки.	Не выполнено
Обеспечить наличие проектной документации на монтаж АПС	Не выполнено
Установка 4 дверей противопожарных в детском саду	Не выполнено
Установка дверей эвакуационных выходов из здания в количестве	Не выполнено

5 штук в школе	
Установка противопожарных дверей в лаборантских с пределом огнестойкости EI 60 в количестве 2 штук в школе	Не выполнено
Оборудование аварийного освещения	Выполнено
Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров и лестничных клеток в количестве 4 штук требуют замены в здании детского сада .	Не выполнено
Двери эвакуационных выходов из здания в количестве 3 штук требуют замены в детском саду .	Не выполнено
Требуется установка 4 противопожарных дверей в электрощитовой и прачечной с пределом огнестойкости EI 60 в детском саду .	Не выполнено
Все светильники оборудовать колпаками , предусмотренными конструкцией.	Выполнено
Обеспечить открывание двери эвакуационных выходов изнутри без ключа	Выполнено
Обеспечить наличие ручных пожарных извещателей у всех выходов из здания	Выполнено

Замена дверей:

№п\п	Наименование	количество
1.	Дверь в вестибюле 1 этажа школы (двери двойные, 2,10X1,5. полотно 700X2000)	2
2.	Дверь лестничной клетки 1 этажа школы (двери двойные, 2,10X1,5, полотно 700X2000)	1
3.	Дверь лестничной клетки 1 этажа школы (двери двойные, 2,10X1,5, полотно 700X2000)	1
4.	Дверь лестничной клетки 2 этажа школы (дери двойные, 3,8X2,1, полотно 600X2000)	1
5.	Приспособление для самозакрывания дверей	14

Замена электропроводки;

Для выполнения работ по предписанию Приокского Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №13-16/616 от 31.10.2013г. в необходимо приобрести материалы в следующем количестве:

№п\п	Наименование	количество	цена	сумма
1	Монтаж кабель-канала 40-40 по коридору 1 этажа	40м.\20 шт.	112,97	2259,4
2	Прокладка кабеля ПВС	50 м.	148,16	7408

	4X6мм по коридору 1 этажа			
3	Прокладка кабеля ПВС4X4мм по коридору 1 этажа	30м.	102,24	3067,2
4	Прокладка провода ПВ1X6мм по коридору 1 этажа	200 м.	26,86	5372
5	Установка Бокса на 6 модулей	4шт.	247,82	991,28
		ВСЕГО:		19097,88

Необходимо:

Критерии эффективности реализации плана	Результативность
	2019–2020 учебный год
Испытание пожарной лестницы	
Замена 14 дверей	
Завершить ремонт электропроводки.	
Обеспечить наличие проектной документации на монтаж АПС	
Установка 4 дверей противопожарных в детском саду	
Установка дверей эвакуационных выходов из здания в количестве 5 штук в школе	
Установка противопожарных дверей в лаборантских с пределом огнестойкости EI 60 в количестве 2 штук в школе	
Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров и лестничных клеток в количестве 4 штук требуют замены в здании детского сада .	
Двери эвакуационных выходов из здания в количестве 3 штук требуют замены в детском саду .	
Требуется установка 4 противопожарных дверей в электрощитовой и прачечной с пределом огнестойкости EI 60 в детском саду .	

.